

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08 עבודות חשמל תת פרק 08.8 עבודות שונות				
	העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.				
	כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.				
08.8.010	חדר שנאים מבנה טרומי מבטון לשנא אחד במידות 4.1X3.9 מ' כולל הובלה והצבה, כולל קבלת היתר וכולל מסירה לחח"י.	קומפ'	1.00	178,000.00	178,000.00
08.8.020	טיפול של הקבלן מול חברה מאושרת ע"י חח"י לביצוע חדר שנאים, כולל תאומים וכל האישורים הדרושים, הזמנת ביקורת ולווי חח"י בזמן הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת חח"י, עד לקבלת החיבור הנדרש ואישור חח"י לחיבור המתקן, כולל תשלום עבור הבדיקות, כולל קבלת היתר בניה מוועדה לתכנון ובניה.	קומפ'	1.00	17,000.00	17,000.00
08.8.030	"כורת" מסגרת עם 8 חורים בקוטר 4" להתקנה באלמנט טרומי יצוקה בבטון בהתאם לסטנדרט חח"י המצורף כולל פקקים/אטמים לכל חור (משני הצדדים) כולל גומיות אורגינליות וחומרי אטימה נדרשים.	קומפ'	2.00	800.00	1,600.00
08.8.035	כנ"ל אך עם 4 חורים.	קומפ'	1.00	600.00	600.00
08.8.040	מסירת תוכניות AS MADE לאחר ביצוע החדר והצבתו בשטח לידי המועצה, כולל אישור מסירה החדר לחברת החשמל	יח'	1.00	8,000.00	8,000.00
	סה"כ 08.8 עבודות שונות (להעברה לדף ריכוז)				205,200.00
	סה"כ 08 עבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)				205,200.00
	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.0 תת פרק 40.0				
	תת פרק 40.0				
	הערות כלליות				
	האומדן מתייחס לפיתוח הנופי המוצג בתכנית נופית מס' 2.2.266.PLN מהדורה 13 מתאריך 25.05.2021				
	עבודות עפר מתייחסות למפלים ריצוף הרחבה שבהיקף הטרפו ולכ- 50 ס"מ מתחת לפני השטח המתוכנן. אם נדרש להעמיק את החפירה מתחת למבנה הטרפו, יש להוסיף זאת לכתב הכמויות.				
	מצעים מתחת לפני הריצוף מחושבים לפי שכבה אחת של מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ.				
	סה"כ 40.0 תת פרק 40.0 (להעברה לדף ריכוז)				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 40.1 ריצוף שבילים, מדרכות				
	סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 5 ס"מ. מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.				
40.1.230	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, בגוונים לרבות לבן מסוג "טרנטו מסותתת" או ש"ע, לפי תכנית.	מ"ר	30.00	300.00	9,000.00
	אבני שפה, גן ותיחום				
	סה"כ 40.1 ריצוף שבילים, מדרכות (להעברה לדף ריכוז)				9,000.00
	סה"כ 40 פיתוח האתר (להעברה לדף ריכוז)				9,000.00
	פרק 51 כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.2 עבודות עפר				
51.2.050	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 2,000 מ"ק.	מ"ק	10.00	35.00	350.00
	סה"כ 51.2 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				350.00
	תת פרק 51.3 מצעים ומילוי מובא				
51.3.010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	15.00	150.00	2,250.00
51.3.110	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.	מ"ק	10.00	75.00	750.00
	סה"כ 51.3 מצעים ומילוי מובא (להעברה לדף ריכוז)				3,000.00
	סה"כ 51 כבישים ופיתוח (להעברה לדף ריכוז)				3,350.00

24/03/2026
 דף מס': 003

אומדן למכרז 012/26
 אולם ספורט נהריה - חדר טרפו

סך פרק	סך תת פרק	
205,200.00	205,200.00	פרק 08 עבודות חשמל תת פרק 08.8 עבודות שונות סה"כ 08 עבודות חשמל
9,000.00	9,000.00	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.0 תת פרק 40.0 תת פרק 40.1 ריצוף שבילים, מדרכות סה"כ 40 פיתוח האתר
3,350.00	3,000.00 350.00	פרק 51 כבישים ופיתוח תת פרק 51.2 עבודות עפר תת פרק 51.3 מצעים ומילוי מובא סה"כ 51 כבישים ופיתוח

24/03/2026
דף מס': 004

אומדן למכרז 012/26
אולם ספורט נהריה - חדר טרפו

סך פרק	
205,200.00	פרק 08 עבודות חשמל
9,000.00	פרק 40 פיתוח האתר
3,350.00	פרק 51 כבישים ופיתוח

סך הכל	
217,550.00	סה"כ כללי
217,550.00	הנחת עיגול
39,159.00	סה"כ
256,709.00	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ