

26/05/2026

דף מס': 001

למס' 3

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 מיגונית תת פרק 01.1 מיגונית				
01.1.010	שטח מירבי שטח המיגון ברוטו הכולל קירות וללא שטח המבואה, לא יעלה על 10 מ"ר מידות פנים: לא יפחת מ 220 ס"מ, לא יגדל מ 280 ס"מ עובי קירות לא יפחת מ 30 ס"מ עובי תקרה לא יפחת מ 20 ס"מ עובי רצפה לא יפחת מ 15 ס"מ בדגם ב' - לא נדרש קיר מגן גובה פנימי - 220 עד 230 ס"מ לכל היותר מיקום הדלת וכיוון הפתיחה - פתח האור יהיה במרחק של 10 ס"מ מפניה פנימית ובהתאם לשרטוט בדגם ב': הדלת תיפתח כלפי חוץ ל 180 מעלות ותישען על הקיר שעליו היא מותקנת מידות הדלת: רוחב פתח אור 85 ס"מ גובה 200 ס"מ	קומפ'	30.00	80,508.40	2,415,252.00
	דגם ב' - יש להתקין רמפה חיצונית מונגשת בהתאם להוראות תקנות הנגישות בטון ודרישות קונסטרוקציה: ברזל מזוין - בהתאם לדרישות תקנות ההתגוננות האזרחית ומפרטי פקע"ר בתוקף (מפרט לתכנון הנדסי של ענף הנדסה) קוטר ברזל הזיון - קוטר ברזל הזיון לא יפחת מ 8 מ"מ סוג הבטון: ב-30 עובי כיסוי: 2.5 ס"מ לפחות. מסגרות ואביזרים: בדגם ב' : דלת הדף ורסיסים לתשתיות לאומיות (32 מ"מ) בהתאם לדרישות ת"י 4422 פרטי הרמה/הנפה: פרטי הרמה יתוכננו על ידי המתכנן בהתאם למשקל המבנה. חלה חובה לשימוש באביזרים תקינים כדוגמת OFEIFER, MGF, HALFEN או ש"ע.				
					2,415,252.00

להעברה בתת פרק 01.1

הופק באמצעות בנארית בענן (04.42.0) 04-9884344

קובץ: 030-26... 002/...

26/05/2026

דף מס': 002

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				2,415,252.00
	<p>אזור: 2 צינורות אזור בקוטר 4" בהתאם לדרישות ת"י 4422</p> <p>הצינורות יותקנו בקירות מנוגדים ובאלכסון מרבי אחד ביחס לשני</p> <p>על גבי הצינורות מהצד החיצוני יותקן מגן רסיסים חיצוני</p> <p>גובה ציר הצינור יהיה 200 ס"מ מפני רצפה מרחק ציר הצינור יהיה 30 ס"מ מפניה.</p> <p>גמר ושינוי:</p> <p><u>פתח הכנה לתשתית חשמל ותקשורת:</u></p> <p>שרוול מתכת בקור של עד 1", בגובה שלא יעלה על 10 ס"מ מפני הרצפה.</p> <p><u>חיפוי קירות:</u> ללא חיפוי או ע"י בגר בעובי של עד 2 מ"מ בהתאם לדרישות ת"י 5075, פנים החדר יצבע בצבע לבן. <u>ריצוף - לא חובה.</u></p> <p><u>צינורות ניקוז ומים:</u> בסמוך לרצפת המבנה תותקן צינורית ניקוז מיסעל מנת למנוע הצפה.</p> <p>הצינורית תהיה עם שיפוע כלפי חוץ וקוטר לא יעלה על 1"</p> <p><u>שיפועים בגג עליון:</u></p> <p>לגג המבנה יהיה שיפוע על מנת למנוע הצטברות של מי גשם</p> <p>השיפועי יהיה כ 2%, ללא שכבות בט קל או שכבת איטום.</p> <p>למרות האמור לעיל, ניתן להוסיף איטום נגד מי גשם בשיטות מקובלות אך לא חובה.</p>				
					2,415,252.00

להעברה בתת פרק 01.1

הופק באמצעות בנארית בענן (04.42.0) 04-9884344

קובץ: 030-26 003/...

26/05/2026

דף מס': 003

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				2,415,252.00
	<p><u>שילוט:</u> על גבי המבנה יהיה שילוט בגודל קריא ממרחק 40 מ' - "מיגון ארבל" בתוך חלל החדר ובסמוך לדלת, יותקן שלט פולט אור עם הכיתוב "יציאה" יש לרסס על גבי קיר המבנה בסמוך לפתח הכניסה או במבואה את הכיתוב "הוראות שימוש ארבל"</p> <p>1. יש לוודא שכלל החוסים נכנסו למרחב בהתאם לזמן ההרתעה 2. יש לסגור את דלת המיגון ולנעול אותה 3. יש להמתין בפנים לפרק הזמן לפי הנחיות פקע"ר</p> <p><u>סימון וצבע פולט אור:</u> פינות החדר אשר בין הקירות ובין הקירות לתקרה ומסביב לדלת, יצבעו בפס של צבע פולט אור בעובי של 5 ס"מ לפחות.</p> <p><u>ציפוי חיצוני:</u> מותר אך לא חובה.</p> <p><u>אטימות:</u> לא נדרשת אטימות למבנה, יחד עם זאת, אין לפתוח במבנה פתחים נוספים מעבר לאמור במפרט זה.</p> <p><u>תאורה:</u> יש להצטייד באמצעי תאורה ניידים מומלץ להתקין תאורה סולרית.</p>				
	<p>כיתוב בגוון כחול כהה סמל קק"ל בגוונים חום, ירוק וכחול לפי דוגמה מצורפת התמונה להמחשה בלבד המידות במילימטרים 600X600 יש להגיש סקיצה לאישור לפני יצור השלט.</p>				
	סה"כ 01.1 מיגוניות (להעברה לדף ריכוז)				2,415,252.00
	סה"כ 01 מיגוניות (להעברה לדף ריכוז)				2,415,252.00

26/05/2026

דף מס': 004

סך פרק	סך תת פרק	
2,415,252.00	2,415,252.00	פרק 01 מיגוניות תת פרק 01.1 מיגוניות סה"כ 01 מיגוניות

26/05/2026

דף מס': 005

סך פרק	
2,415,252.00	פרק 01 מיגוניות

סך הכל	
2,415,252.00	סה"כ כללי
-0.31	הנחת עיגול
2,415,251.70	סה"כ
434,745.30	18% מע"מ
2,849,997.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

קובץ: 030-26

שם, חתימה וחתימת הקבלן

הופק באמצעות בנארית בענן (04.42.0) 04-9884344